Harmonogram na stavbě:

I/24 Majdalena průtah

Kalendářní den výstavby	Množství	Měrná jednotka
Počet dní výstavby		
Etapa č. 2 LJP staničení 2,150 - 3,250km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Frézování vozovky tl. 0,2m	924	m3
Odstranění přídlažby a obrubníků	1100	bm
Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m	4620	m2
Montáž potrubí do propustku ve staničení 2,280km vč. zalití popílkovou suspezí	1+2	kpl
Montáž obrubníků a přídlažby	1100	bm
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	887	tun
Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN	2200	m2
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	887	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	444	tun
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 2 PJP staničení 2,150 - 3,250km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Frézování vozovky tl. 0,2m	924	m3
Stržení krajnic vč. demontáže rozšíření	1100	bm
Recyklace za studena tl. 0,25m	4620	m2
Montáž čel u propustků	3	ks
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	887	tun
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	887	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	444	tun
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	1100	bm
Provedení asfaltové zálivky	1100	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 1 LJP staničení 3,250 - 3,990km (KÚ)		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Demontáž stáv. svodidel	140	bm
Frézování vozovky tl. 0,2m	622	m3
Stržení krajnic	385	bm
Odstranění přídlažby a obrubníků	310	bm
Zhotovení zpevněného svahu	160	bm
Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m	3000	m2
Montáž obrubníků a přídlažby	310	bm
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	576	tun
Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN	440	m2
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	576	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	288	tun
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	385	bm
Montáž nových svodidel	330	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 1 PJP staničení 3,250 - 3,990km (KÚ)		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Demontáž stáv. svodidel	140	bm
Frézování vozovky tl. 0,2m	622	m3
Stržení krajnic	700	bm
Čištění příkopů	260	bm
Zhotovení zpevněného svahu	160	bm
Recyklace za studena tl. 0,25m	3000	m2
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	576	tun
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	576	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	288	tun
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	700	bm
Montáž nových svodidel	140	bm
Provedení asfaltové zálivky	740	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 3 LJP staničení 0,900 - 2,150 km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Frézování vozovky tl. 0,2m a 0,17m	964	m3
Sanace čel propustků	2	ks
Stržení krajnic	1020	bm
Čištění příkopů	560	bm
Odstranění přídlažby a obrubníků	230	bm
Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m	2600	m2
Montáž obrubníků a přídlažby	230	bm
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	1008	tun
Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN	380	m2
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	1008	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	230	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	274	tun
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	970	bm
Montáž nových svodidel	80	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl

Etapa č. 3 PJP staničení 0,900 - 2,150 km			
Osazení DIO	1	kpl	
Vytyčení sítí	1	kpl	
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl	
Demontáž stáv. svodidel	160	bm	
Frézování vozovky tl. 0,2m a 0,17m	964	m3	
Sanace čel propustků	2	ks	
Stržení krajnic	1150	bm	
Čištění příkopů	670	bm	
Recyklace za studena tl. 0,25m	2600	m2	
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	1008	tun	
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	1008	tun	
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	230	tun	
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	274	tun	
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	1150	bm	
Montáž nových svodidel	240	bm	
Provedení asfaltové zálivky	1250	bm	
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl	
Etapa č. 4 LJP staničení ZÚ - 0,900 km			
Osazení DIO	1	kpl	
Vytyčení sítí	1	kpl	
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl	
Demontáž stáv. svodidel	304	bm	
Frézování vozovky tl. 0,17m	643	m3	
Sanace čel propustků	1	ks	
Stržení krajnic	800	bm	
Čištění příkopů	800	bm	
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	685	tun	
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	685	tun	
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	342	tun	
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	800	bm	
Montáž nových svodidel	304	bm	
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl	
Etapa č. 4 PJP staničení ZÚ - 0,900 km			
Osazení DIO	1	kpl	
Vytyčení sítí	1	kpl	
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl	
Demontáž stáv. svodidel	304	bm	
Frézování vozovky tl. 0,17m	643	m3	
Sanace čel propustků	1	ks	
Stržení krajnic	800	bm	
Čištění příkopů	800	bm	
Pokládka asfaltového betonu ACL 16+ 50/70 tl. prům. tl. 50mm (odpočívka)	210	tun	
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	685	tun	
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	685	tun	
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	505	tun	
Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	800	bm	
Montáž nových svodidel	304	bm	
Provedení asfaltové zálivky	900	bm	
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl	

EUROVIA

Vladimír Vácha
cn=Vladimír Vácha, c=CZ,
o=EUROVIA CZ a.s.,
ou=18005615
29/červenec/2026